



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 1272 del 09/05/2024

OGGETTO: PNRR - Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, Messa in sicurezza, Adeguamento sismico e Riquilificazione edilizia, ex scuola dell'infanzia Grillo Parlante sita in via R. Botondi n°18, da riconvertire a servizi integrativi per l'infanzia. Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU CUP F41B21001600001 CIG 978742027E

Proroga termine dei lavori per avverse condizioni metereologiche

ESERCIZIO 2024

Comune di Terni - ACTRA01

Prot. 0078423 del 09/05/2024 - Uscita

Firmatari: **Giorgini Piero (95627553916296767063900905313502284024)**

Impronta informatica: *f6cf71f1cfde8070acf2c3ec36c7a13f1c1dcf0a05002502cabf55ea66f03632*

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

OGGETTO: PNRR - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”,
Messa in sicurezza, Adeguamento sismico e Riquilificazione edilizia, ex scuola dell’infanzia Grillo Parlante sita in via R. Botondi n°18, da riconvertire a servizi integrativi per l’infanzia.
Finanziato dall’Unione Europea “NextGenerationEU”
CUP F41B21001600001 – CIG 978742027E
Proroga termine dei lavori per avverse condizioni metereologiche

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni;

Vista la D.C.C. n. 111 del 22.12.2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - DUP – Sezione Strategica 2023-2028, Sezione Operativa 2024-2026, con contestuale aggiornamento 2023;

Vista la D.C.C. n. 112 del 22.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la D.G.C. n. 8 del 19.01.2024 con la quale si è proceduto all’approvazione del P.E.G. 2024/2026, del nuovo Funzionigramma, e contestuale aggiornamento del Modello Organizzativo e della Dotazione Organica;

Vista la D.G.C. n. 21 del 30.01.2024 con la quale si è proceduto all’approvazione del P.I.A.O. 2024-2026, ai sensi dell’art.6 del D.Lgs n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n.113/2021;

Vista la D.G.C. n. 59 del 07.03.2024 con la quale si è proceduto all’aggiornamento del P.E.G. 2024/2026, a seguito dell’integrazione e modifica del modello organizzativo dell’Ente di cui alla D.G.C. n. 35 del 22.02.2024;

Visto il Decreto prot. n. 37611/2024 di conferimento dell’incarico di Dirigente/Responsabile del Servizio;

Premesso che:

- questa A.C. ha partecipato all’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito del P.N.R.R. in oggetto, candidando la “*Messa in sicurezza, Adeguamento sismico e Riquilificazione edilizia, ex scuola dell’infanzia Grillo Parlante sita in via R. Botondi n°18, da riconvertire a servizi integrativi per l’infanzia*” - *Finanziato dall’Unione Europea “NextGenerationEU”* per un importo complessivo di intervento pari ad € 987.000,00;
- con Decreto Dipartimentale 2 agosto 2021 la suddetta richiesta è stata ammessa a finanziamento per l’importo complessivo di € 987.000,00 lavori, IVA e somme a disposizione incluse;
- con D.D. 3103 del 15.11.2022 e D.D. n. 3651 del 22.12.2022 si è proceduto, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge 120/2020, così come modificato dal D.L.

77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, ad affidare al costituendo RTP KALIFE' Studio S.r.l. STP (*mandatario*), Ing. Goffredo Mastroianni, Ing. Ilaria Francioli, Geol. Giuseppe Caracciolo (*mandanti*), l'incarico per la redazione della progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione dell'intervento in oggetto;

- con D.G.C. 345 del 29.12.2022, a seguito del Rapporto di Verifica Finale e del Verbale di Validazione emesso dal R.U.P. in data 23.12.2022, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza, Adeguamento sismico e Riqualificazione edilizia, ex scuola dell'infanzia Grillo Parlante sita in via R. Botondi n°18, da riconvertire a servizi integrativi per l'infanzia" - Finanziato dall'Unione Europea "NextGenerationEU" per l'importo complessivo di € 987.000,00;
- a seguito di apposita Indagine di Mercato e successiva Procedura Negoziata, con D.D. 1527 del 26.05.2023 e successiva D.D. 1847 del 26.06.2023 si è proceduto ad affidare all'Operatore Economico **SA.FO. COSTRUZIONI SRL**, con sede in Via Angelo Poliziano, 8 – 00185 Roma (RM) e C.F./P.IVA 07045061004, i lavori di "Messa in sicurezza, Adeguamento sismico e Riqualificazione edilizia, ex scuola dell'infanzia Grillo Parlante sita in via R. Botondi n°18, da riconvertire a servizi integrativi per l'infanzia" - Finanziato dall'Unione Europea "NextGenerationEU" per l'importo complessivo di € 522.295,23 al netto del ribasso del 18,910%, di cui € 502.584,53 per lavori e € 19.710,70 per Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge al 10% di € 52.229,52, per la somma totale contrattuale di € 574.524,75, assumendo a loro nome l'impegno di spesa n. 2516/2023 di € 12.745,61 e n. 2517/2023 di € 561.779,14 con imputazione al Cap. 20220470;
- in data 25.10.2023 è stato stipulato il Contratto di Appalto, registrato con prot. n. 173792, tra l'A.C. e l'Impresa Affidataria **SA.FO. COSTRUZIONI SRL** (P.IVA 07045061004) per l'esecuzione dei lavori dell'intervento in oggetto per l'importo complessivo di € 522.295,23 di cui € 502.584,53 per lavori e € 19.710,70 per Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge al 10% di € 52.229,52, per la somma totale contrattuale di € 574.524,75;

Visto che:

- in data 15.11.2023 è stato redatto da parte del Direttore dei Lavori Ing. Manuel Santori (*U.T.C. Direzione LL.PP.*) il Verbale di Consegna dei Lavori, dal quale decorrono i termini concessi per l'ultimazione delle lavorazioni, stabiliti in 180 (*centoottanta*) giorni naturali e consecutivi, fissando quindi il termine delle stesse entro il giorno 13.05.2024;
- in data 29.11.2023 è stato redatto da parte del Direttore dei Lavori il Verbale di Effettivo Inizio dei Lavori;

Considerato che:

- come previsto dal cronoprogramma approvato si è proceduto, nel mese di Dicembre 2023, ad eseguire la demolizione del tetto e del solaio di plafone propedeutica alla successiva esecuzione dei lavori di consolidamento strutturale;
- le lavorazioni successive alla demolizione sono state iniziate con tempestività ma a causa delle avverse condizioni atmosferiche le stesse hanno avuto un andamento discontinuo;
- per quanto sopra, l'Impresa Appaltatrice **SA.FO. COSTRUZIONI SRL**, con nota acquisita al prot. n. 60199 del 10.04.2023 ha richiesto la proroga dei termini temporali previsti contrattualmente a causa delle difficoltà metereologiche verificatesi;

Preso atto che dall'esame le tabelle fornite dal Servizio Idrografico Regionale emerge che nel Comune di Terni le giornate di pioggia, il cui tasso di precipitazione ha superato i 0,5 mm, nel periodo di attività del cantiere post-demolizione della copertura da Dicembre 2023 al 30 Aprile 2024 sono 37;

Ritenuto pertanto, in considerazione delle avverse condizioni metereologiche verificatesi che hanno influito sul normale svolgimento delle lavorazioni ed hanno causato un rallentamento, fondata la richiesta dell'Impresa di proroga e che possono essere concessi n. 37 giorni ulteriori sul termine dei lavori.

Visto l'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori sottoscritto tra le parti, acquisito al protocollo generale dell'A.C. in data 15.10.2022 n. 163509;

Visto l'Addendum all'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori sottoscritto tra le

parti, acquisito al protocollo generale dell'A.C. in data 10.01.2023 n. 4269;

Visto l'Addendum all'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori sottoscritto tra le parti, acquisito al protocollo generale dell'A.C. in data 24.05.2023 n. 83386;

Visto il regolamento UE 2020/852 e, in particolare, l'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

Vista la direttiva del Segretario Generale del Comune di Terni sull'esercizio della funzione di controllo successivo di regolarità contabile – interventi PNRR, prot. 48315 del 23.3.2023;

Viste le indicazioni operative per la redazione degli atti concernenti il procedimento di spesa, di cui alla nota della Direzione Attività Finanziarie prot. 49146 del 24.3.2023;

Vista la DGC n. 58 del 8.3.2023 avente per oggetto "approvazione del protocollo d'intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento ed investimento previste dal PNRR tra il Comune di Terni e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Terni;

Vista la dichiarazione rilasciata dal RUP in merito all'insussistenza di conflitti d'interesse in ordine all'intervento in oggetto;

Visto l'art. 107 del D.Lgs n.267 del 18.08.2000;

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra espresse:

DETERMINA

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del presente atto;
2. di dare atto che, come da dichiarazione del RUP, non sussistono cause d'incompatibilità ai sensi dell'art 42 del D.Lgs 50/2016,;
3. di dare atto del rispetto del regolamento UE 2020/852 e, in particolare, dell'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
4. di dare atto dell'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Reg. RRF 2021/241;
5. di concedere alla società **SA.FO. COSTRUZIONI SRL**, per i motivi sopra esposti, una proroga del termine dei lavori di gg 37 dalla data prevista di ultimazione del 13.05.2024, per cui la nuova data di fine lavori è posta al giorno **19.06.2024**;
6. di trasmettere copia della presente Determinazione alla società SA.FO. COSTRUZIONI SRL, al Direttore dei Lavori Ing. Manuel Santori (*U.T.C. Direzione LL.PP.*) e al CSE Geom. Giuseppe Severoni (*U.T.C. Direzione LL.PP.*) per i successivi eventuali adempimenti di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n. 33/2013;
8. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Piero Giorgini;

Il Dirigente
(Arch. Piero Giorgini)