



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 2601 del 24/09/2024

**OGGETTO: PNRR - Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 -
Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università -
Investimento 3.3 Piano messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole
Adeguamento sismico ed efficientamento energetico Scuola elementare Campitello,
Via del Rivo, 241 Terni - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - CUP
F41B22000490001 - CIG: 9851981FE6**

Proroga ultimazione lavori



ESERCIZIO 2024



OGGETTO: PNRR - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell'Offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3 "Piano messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole" Adeguamento sismico ed efficientamento energetico Scuola elementare Campitello, Via del Rivo, 241 Terni "Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"
CUP F41B22000490001 - CIG: 9851981FE6
Proroga ultimazione lavori

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

IL DIRIGENTE

- Visto** il D.lgs. n. 267/2000;
- Visto** Il D.lgs. n 165/2001;
- Visto** lo statuto comunale;
- Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto** il regolamento comunale di contabilità;
- Visti** i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni
- Visto** il D.Lgs n. 267/2000, in particolare gli articoli 183, co. 5 e 184;
- Visto** il D.Lgs n. 118/2011, in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (All. 4/2);
- Vista** la Delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 19/04/2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi;
- Vista** la D.C.C. n. 112 del 22.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
- Vista** la D.G.C. n. 8 del 19.01.2024 con la quale si è proceduto all'approvazione del P.E.G. 2024/2026, del nuovo Funzionigramma, e contestuale aggiornamento del Modello Organizzativo e della Dotazione Organica;
- Vista** la D.G.C. n. 21 del 30.01.2024 con la quale si è proceduto all'approvazione del P.I.A.O. 2024-2026, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n.113/2021;
- Vista** La D.G.C. N. 238 Del 18/07/2024, esecutiva, è stato approvato il "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2024-2026. VARIAZIONE SUCCESSIVA ALL'APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE GENERALE DI ASSESTAMENTO D BILANCIO. D.C.C. N. 114 DEL 01/07/2024"
- Vista** la dichiarazione rilasciata dal RUP in merito all'insussistenza di conflitti d'interesse in ordine all'intervento in oggetto;
- Vista** l'Assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art.9 del Reg. RRF 2021/241;
- Visto** il Decreto prot. n. 37611/2024 di conferimento dell'incarico di Dirigente/Responsabile del servizio;

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale n. 2109 del 21/07/2023 e 2515 del 08/09/2023 si è proceduto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016, ad affidare i lavori all'operatore economico **Edil Roma Srl** con sede legale in via corso Trieste n.174 Roma C.F./P. IVA 04339021000, il quale si è dichiarato disposto ad eseguire i lavori di cui trattasi dietro un compenso complessivo €

769.791,92 di cui € 633.835,64 per lavori, € 35.975,19 per Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso ed € 69.981,08 per IVA di legge al 10%;

- con Determina Dirigenziale n 1707 del 17/06/2024 e successiva n. 2092 del 01/08/2024 sono stati concessi in conseguenza dei maggiori lavori da realizzare, ulteriori 90 giorni di tempo per l'ultimazione delle opere a fronte dei 133 proposti dal DL;
- con nota prot. 108499 del 26/06/2024 il Direttori Lavori disponeva la ripresa dei lavori fissando come nuovo termine dei lavori il 24/09/2024;
- in data 11/09/2024 con nota prot. 150214 l'impresa "**Edil Roma Srl**" ha presentato richiesta di proroga dei termini della fine lavori dettata principalmente:
 - dalla difficoltà di approvvigionamento dei materiali necessari all'esecuzione dei lavori;
 - da persistenti ed abnormi rincari delle materie prime e dei prodotti petroliferi ed energetici;
 - da notevoli ritardi nell'evasione delle forniture;
 - da difficoltà di reperimento di manodopera qualificata;

Preso atto che:

- in data 18/09/2024 l'Arch. Marco Silvi, in qualità di Direttore Lavori, ha consegnato la relazione riservata con la quale ha ritenuto accoglibile la richiesta di proroga in quanto:
 - le difficoltà lamentate, riferite alla carenza di manodopera specializzata, agli aumenti dei costi delle materie prime e dei semilavorati nonché all'inerzia nell'evasione degli ordini, risulterebbero oggettive e comuni a molti cantieri PNRR;
 - dall'approvazione della variante la ditta ha dimostrato un cambio di passo adeguando le squadre in cantiere all'entità delle lavorazioni appaltate, lavorando effettivamente e contemporaneamente su più fronti e realizzando una produzione stimata pari al doppio di quella precedenti alla variante.

Considerato che in base alla relazione fornita dal Direttore Lavori, ai sopralluoghi effettuati da tutto il personale coinvolto è possibile affermare che la richiesta della ditta è fondata con presupposti alla base concreti e riscontrabili oggettivamente, così come risulta fondata la richiesta di proroga di 45 giorni sul termine dei lavori;

Visto:

- l'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori sottoscritto tra le parti, acquisito al protocollo generale dell'A.C. in data 21.03.2022 n. 46468;
- il regolamento UE 2020/852 e, in particolare, l'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- Vista la direttiva del Segretario Generale del Comune di Terni sull'esercizio della funzione di controllo successivo di regolarità contabile – interventi PNRR, prot. 48315 del 23.3.2023;
- Viste le indicazioni operative per la redazione degli atti concernenti il procedimento di spesa, di cui alla nota della Direzione Attività Finanziarie prot. 49146 del 24.3.2023;
- Vista la DGC n. 58 del 8.3.2023 avente per oggetto "approvazione del protocollo d'intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento ed

investimento previste dal PNRR tra il Comune di Terni e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Terni;

- Vista la dichiarazione rilasciata dal RUP in merito all'insussistenza di conflitti d'interesse in ordine all'intervento in oggetto;

Visto l'art.107 del Decreto Lgs. n.267 del 18/08/2000;

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra espresse:

DETERMINA

1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del presente atto;
2. Di dare atto che, come da dichiarazione del RUP, non sussistono cause d'incompatibilità ai sensi dell'art 42 del D.Lgs 50/2016,;
3. Di dare atto del rispetto del regolamento UE 2020/852 e, in particolare, dell'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
4. Di dare atto dell'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Reg. RRF 2021/241;
5. Di concedere, per i motivi sopra esposti, una proroga del termine dei lavori in oggetto di 45 gg. dalla data prevista di ultimazione del 24/09/2024, per cui la nuova data di fine dei lavori è fissata al 08/11/2024;
6. di trasmettere copia della presente Determinazione alla società Edil Roma Srl, al Direttore dei Lavori Arch. Marco Silvi e al CSE Ing. Marco Cianfrini (*facenti parti del RTP affidatario*) per i successivi eventuali adempimenti di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n. 33/2013;
8. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Stefano Fredduzzi;

Il Dirigente
(Arch. Piero Giorgini)