



# COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - PATRIMONIO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 117 del 18/01/2024

**OGGETTO:** PNRR Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. M.2 □ C.4 □ I.2.2 □ NextGenerationEU - Messa in sicurezza idraulica della passerella ciclopedonale di Via del Cassero a Terni. Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione, collaudo statico, liquidazione rata di saldo e svincolo cauzione.

CUP F47H20001420005 - CIG 893662938C

---

ESERCIZIO 2024

---



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**OGGETTO:** PNRR Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. M.2 – C.4 – I.2.2 – NextGenerationEU - “Messa in sicurezza idraulica della passerella ciclopedonale di Via del Cassero a Terni”. **Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione, collaudo statico, liquidazione rata di saldo e svincolo cauzione.**

CUP F47H20001420005 - CIG 893662938C

## IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. n. 118/2011 ed il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi ed il regolamento comunale di contabilità;

Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni.

Visto il decreto del Sindaco n. 211405 del 27/12/2023 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di dirigente della Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni.

Richiamate:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 22/12/2023 con la quale è stato approvato il DUP Documento Unico di Programmazione - Sezione Strategica 2023-2028, Sezione Operativa 2024-2026, con contestuale aggiornamento 2023;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 22/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
- la Delibera di Giunta comunale n. 106 del 21/09/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Revisione del Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 - parte contabile e disposta l'assegnazione delle risorse umane e finanziarie ai dirigenti/responsabili dei servizi.

Vista la D.G.C. n. 215 del 22/09/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto finanziato con fondi del Ministro dell'Interno di cui alla L. 30/12/2018 n. 145

Vista la Determinazione del Dirigente n. 2244 del 08/08/2023 relativa alla approvazione della 1^ Perizia di Variante e la successiva ultima Determinazione del Dirigente n. 2496 del 07/09/2023 relativa alla integrazione impegno di spesa che ha modificato il Quadro Economico come segue:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
A.1	Importo computo (inclusi € 14.622,60 per costi sicurezza)	427.521,24	
	Di cui:		
A.2	Costi manodopera	140.741,06	
A.3	Importo degli oneri sicurezza	12.673,54	
A.4	Importo soggetto a ribasso d'asta	<b>259.484,04</b>	
	A detrarre l'offerta ribasso d'asta del 21,870%	56.749,16	
	<b>Importo computo a netto del ribasso, oneri sicurezza e costi m.o.</b>	<b>202.734,88</b>	202.734,88
A.5	Costi manodopera	140.741,06	
A.6	Importo degli oneri sicurezza	12.673,54	
A.7	Costi della sicurezza	14.622,60	
A.8	Importo non soggetto a ribasso d'asta	<b>168.037,20</b>	168.037,20
	<b>TOTALE LAVORI A</b>		<b>370.772,08</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	IVA sui lavori 22% su A	81.569,86	
B.2	Fondo funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	5.459,24	
B.3	Spese tecniche (iva ed oneri incl.) – Quota a valere su q.e. di progetto	44.006,92	
B.4	Spese amministrative ed Anac	225,00	
B.5	Interferenze servizi a rete	51.000,00	
B.6	Imprevisti ed arrotondamenti	3.811,92	
B.7	Maggiore importo D.L. n. 50/2022 (Iva inclusa)	104.016,36	
B.8	Spese assistenza archeologica (Iva inclusa)	4.138,62	
	<b>TOTALE SOMME A DISP.NE AMM.NE APPALTANTE B</b>	<b>294.227,92</b>	<b>294.227,92</b>
	<b>TOTALE A + B</b>		<b>665.000,00</b>

Preso atto della D.G.C. n. 83 del 22/03/2023 che ha sancito il passaggio dell'opera nel PNRR Piano di Ripresa e Resilienza alla Missione 2 - Componente 4 - Investimento 2.2 quale intervento "non nativo" finanziato da parte dell'Unione Europea nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU con risorse confluite nel PNRR ai sensi del D.M. Economia e Finanze del 6 agosto 2021 e successive integrazioni (Cap. 03315.0940 per € 560.225,00 e Cap. 02077.0940 per € 104.775,00).

Vista la Determinazione del Dirigente n. 3374 del 24/11/2021 con cui i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Geopan Srl con sede in Segni (RM) - P.IVA 06801281004, che ha offerto un ribasso percentuale del 21,870%.

Visto il contratto di appalto stipulato in data 16/06/2022, per l'importo complessivo di € 390.278,28 comprensivi di costi ed oneri sicurezza e costi manodopera, oltre IVA 22% per complessivi € 476.139,50 (imp. n. 3109/2021 per € 371.364,50 al Cap. 03315.0940 e per € 104.775,00 al Cap. 02077.0940) con allegata cauzione definitiva di € 37.060,83 tramite polizza fidejussoria n. ED0630066 del 28/03/2022 rilasciata dalla Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, Rappresentanza Generale per l'Italia con sede in Roma.

Tenuto conto che i lavori sono stati consegnati in data 05/09/2022 e che sono stati ultimati in data 11/08/2023, salvo modesti interventi di completamento non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera terminati il 10/10/2023, giusto certificato in pari data del Direttore Lavori.

Visto il conto finale dei lavori, redatto conformemente al disposto dell'art. 14 comma 5 del D.M. MIT 7 marzo 2018 dal Direttore Lavori Ing. Fabrizio Granaroli in data 05/01/2024, debitamente sottoscritto per accettazione da parte dell'impresa appaltatrice, e la Relazione sul conto finale - Certificato di regolare esecuzione emesso in pari data a firma del Direttore Lavori stesso, dal quale si rileva che:

- l'importo complessivo dei lavori è risultato di netti € 368.373,63
- i lavori sono stati ultimati entro i termini prescritti

- i lavori eseguiti corrispondono alle registrazioni riportate negli atti contabili e sono stati eseguiti regolarmente ed in conformità alle norme, condizioni e modalità tutte descritte nelle condizioni generali di appalto e desumibili dagli elaborati progettuali, di variante e delle disposizioni impartite dalla D.L.
- a seguito dei riscontri contabili effettuati, il D.L. quantifica l'importo netto del conto finale come segue:
 

a. Importo lavori	€ 368.373,63
b. A detrarre l'importo dei certificati già emessi	€ 339.197,48-
<b>c. Resta il credito</b>	<b><u>€</u></b>
	<b><u>29.176,15</u></b>
- l'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza riserve.

Preso atto che dal raffronto tra l'importo dei lavori affidati all'impresa con il contratto, pari a complessivi netti € 390.278,28 e quello risultante dal conto finale pari a netti € 368.373,63, si registra un'economia di netti € 21.904,65.

Precisato che, per effetto del disposto dell'art. 26 della Legge n. 91 del 15/07/2022 di conversione del Decreto aiuti n. 50/2022, oltre agli importi sopra indicati spettanti in base alle pattuizioni contrattuali, sono stati liquidati all'Appaltatore anche compensi aggiuntivi, previsti dalla citata Legge per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, corrisposti a mezzo dei certificati di pagamento seguenti:

- n. 1bis del 23.12.2022 importo € 23.096,00
- n. 2 bis del 11.07.2023 importo € 23.739,00
- n. 3bis del 26.09.2023 importo € 24.314,00

oltre al certificato n. 4bis per un importo di € 7.997,00 che verrà liquidato contestualmente al saldo dei lavori;

Visto il Collaudo statico dell'opera in data 03/08/2023 a firma del collaudatore Arch. Piero Giorgini, prot. n. 126941 del 04/08/2023, regolarmente depositato presso il portale dedicato AINOP del Ministero Infrastrutture.

Atteso che il R.U.P. Ing. Leonardo Donati ha preso visione e sottoscritto la predetta Relazione sul conto finale - Certificato di regolare esecuzione.

Atteso che è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente con prot. 211322 del 27/12/2023 l'avviso ai creditori che invitava tutti coloro che, per indebite occupazioni permanenti o temporanee di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, fossero ancora creditori verso l'Impresa GEOPAN Srl e che, entro il termine indicato nell'avviso, non sono pervenute comunicazioni al riguardo.

Considerato che, per quanto sopra esposto, ricorrono tutti i presupposti per l'approvazione degli atti di contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione, del collaudo statico e per autorizzare lo svincolo della polizza prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esecuzione del contratto.

Ritenuto di rinviare a successivi atti la liquidazione delle residue spettanze all'Appaltatore a seguito della presentazione da parte dello stesso della polizza a garanzia del pagamento della rata di saldo già richiesta nonché l'approvazione del quadro economico consuntivo dell'intervento.

Visto il regolamento UE 2020/852 e, in particolare, l'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la comunicazione

della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”.

Vista la già rilasciata dichiarazione del RUP (da ultimo del 30/5/2023 con DD n. 1574/2023) in ordine all’assenza di conflitto di interesse ed a rilevare e dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interesse che dovessero sorgere nel corso del procedimento in questione.

- Ritenuto di dover provvedere in merito
- Visto l’art. 107 comma 2 e 3, della Legge n. 267/00,

## **DETERMINA**

- **Di richiamare** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto.
- **Di approvare** la Contabilità finale dei lavori di “Messa in sicurezza idraulica della passerella ciclopedonale di Via del Cassero a Terni” dalla quale si evince che l’importo netto dei lavori ammonta ad € 368.373,63 e che il residuo credito spettante all’Impresa Geopan Srl di Segni (RM) - P.IVA 06801281004, ammonta ad € 29.176,15, oltre € 7.997,00 per il certificato di pagamento 4bis, il tutto oltre Iva 22%.
- **Di approvare** la Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione redatta in data 05/01/2024 dal Direttore Lavori Ing. Fabrizio Granaroli.
- **Di dare atto** che il residuo credito, come in premessa determinato, ammonta ad € 29.176,15, oltre € 7.997,00, il tutto oltre € 8.178,09 per IVA 22% e quindi per complessivi € 45.351,24 da corrispondere all’Impresa a saldo di ogni suo avere.
- **Di dare atto** che la somma anzidetta trova copertura per € 32.430,49 ad esaurimento dell’impegno n. 3109/2021 del Cap. 03315.0940, per € 1.936,68 ad esaurimento dell’impegno n. 3277/2023 del medesimo Capitolo e per i restanti € 10.984,07 all’impegno n. 3870/2023 sempre del medesimo Capitolo.
- **Di demandare** a successivo atto la liquidazione del credito residuo a favore dell’Impresa appaltatrice Geopan Srl, dopo che la stessa avrà prodotto regolare polizza a garanzia del pagamento della rata di saldo e dopo la verifica della regolarità contributiva agli Enti assicurativi e previdenziali e dietro presentazione di regolare fattura.
- **Di dare atto** che la determinazione del Quadro economico consuntivo dell’opera avverrà con successivo atto dirigenziale.
- **Di autorizzare** lo svincolo della cauzione definitiva dell’importo di € 37.060,83 prestata mediante polizza fideiussoria polizza fidejussoria n. ED0630066 del 28/03/2022 rilasciata dalla Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, Rappresentanza Generale per l’Italia con sede in Roma.
- **Di approvare il** Collaudo statico dell’opera in data 03/08/2023 a firma del sottoscritto collaudatore Arch. Piero Giorgini, prot. n. 126941 del 04/08/2023.
- **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla

regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto Dirigente responsabile del servizio.

- **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, non comporta nuovo impegno di spesa, né variazioni di entrate o ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non necessita di essere sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario.
- **Di dare atto** che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013.
- **Di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Ing. Leonardo Donati, funzionario della scrivente Direzione.
- **Di trasmettere** il presente provvedimento:  
– all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale

Il R.U.P.

Ing. Leonardo Donati

Il Dirigente

Arch. Piero Giorgini