



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 2809 del 09/10/2024

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE". Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE MENSA E SERVIZI CONNESSI - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "FALCONE-BORSELLINO" - TERNI - CUP: F47G2200000006 - CIG: 98239693AE

PROROGA TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

ESERCIZIO 2024

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE". Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE MENSA E SERVIZI CONNESSI - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "FALCONE-BORSELLINO" - TERNI - CUP: F47G22000000006 - CIG: 98239693AE

PROROGA TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

IL DIRIGENTE

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il Decreto prot. n. 161767 del 26/09/2024 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Direzione Lavori Pubblici;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 22/12/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - Dup - Sezione Strategica 2023-2028, Sezione Operativa 2024-2026, con contestuale aggiornamento 2023;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 22/12/2023 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 19/01/2024 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2024-2026, del nuovo Funzionigramma, con contestuale aggiornamento del modello organizzativo, e della nuova dotazione organica;
- con Delibera di Giunta Comunale n.21 del 30/01/2024 si è proceduto all'Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026- ai sensi dell'art.6 del D. Lgs. vo n.80/2021, convertito con modificazioni in legge n.113/2021;
- con Delibera di Giunta Comunale n.59 del 07/03/2024 con cui si è proceduto all'Aggiornamento del PEG 2024/2026, a seguito dell'integrazione e modifica del modello organizzativo dell'Ente di cui alla Delibera di Giunta n.35 del 22/02/2024;
- con Delibera di Consiglio n. 68 del 22/04/2024 relativa all' [approvazione del Rendiconto della Gestione per l'Esercizio Finanziario 2023 ai sensi dell'art. 227, d. lgs. n. 267/2000.](#)
- con D.G.C. n. 238 del 18/07/2024, esecutiva, è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 20242026. Variazione Successiva all'approvazione della Variazione Generale di Assestamento di Bilancio. D.C.C. n. 114 del 01/07/2024";
- con D.G.C. n. 322 del 19/09/2024, è stato approvato l'atto di indirizzo per la predisposizione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027;

Considerato che:

- il Ministero dell'Istruzione il 2 dicembre 2021 ha emanato l'Avviso pubblico prot. n. 48038 per la predisposizione di un Piano di estensione del tempo pieno e mense, il quale si inserisce nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e delle mense”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- con il Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 8 giugno 2022, n.19, relativo all'approvazione delle graduatorie e all'ammissione a finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense” veniva assegnato al Comune di Terni un contributo pari a € 525.203,93, relativo all'esecuzione dell' "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE MENSA E SERVIZI CONNESSI – SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA “FALCONE-BORSELLINO” - TERNI, CUP: F47G22000000006”;
- con Atto d'obbligo, connesso all'accettazione del finanziamento da parte del Sindaco p.t. del Comune di Terni, sono stati stabiliti i termini e le modalità di attuazione dell'intervento che prevedono, fra l'altro, l'obbligo di aggiudicare i lavori entro il 31 marzo 2023;
- con addendum all'Accordo di concessione di finanziamento trasmesso con prot.3861 del 10/01/2023 è stato spostato il termine di aggiudicazione dei lavori al 31 agosto 2023;
- con Determinazione del Dirigente n.2288 del 30/08/2022 veniva approvata la variazione di esigibilità al fondo pluriennale vincolato 2022 relative all'anticipo del 10% dell'importo finanziato per l'intervento in oggetto pari a € 52.520,39;
- con D.G.C. n.6 del 25/01/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE MENSA E SERVIZI CONNESSI – SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA “FALCONE-BORSELLINO” per l'importo complessivo di € 525.203,93;
- con D.D. n. 1421 del 18/05/2023 è stata avviata la procedura di affidamento dei lavori in oggetto mediante Procedura Negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 50/2016, in attuazione dell'art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, così come modificato dall'art. 51, co. 1, lett. a) del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021, avvalendosi della piattaforma telematica di negoziazione “Net4Market”, previa manifestazione di interesse degli operatori economici da invitare, con successivo invito a 5 (cinque) Operatori Economici;
- con D.D. 1629 del 06/06/2023 sono stati approvati l'elenco degli operatori economici sorteggiati e il verbale relativo all'avviso di indagine di mercato;
- con lettera d'invito prot. 91028 del 06/06/2023 sono stati invitati a presentare offerta entro il 20/06/2023 i n°5 operatori economici sorteggiati;
- con D.D. 1948 del 04/07/2023 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla Ditta HOPE APPALTI SRL con sede in VIA DELL'ARTIGIANATO 35, 85025 MELFI (PZ), P.IVA 02087490765 che ha offerto un ribasso del 17,73% sull'importo lavori soggetto a ribasso da cui scaturisce un importo contrattuale pari ad € 283.492,59 oltre IVA 10% per un totale complessivo di € 311.841,85;
- segue in graduatoria l'offerta della Ditta PANZIERI MARCO SRL con sede in VIA AGRI, 6 – 00198 ROMA, P.IVA: 01167870573 che ha offerto un ribasso del 16,67%;
- con D.D. 2516 del 08/09/2023 la suddetta aggiudicazione è divenuta efficace all'espletamento delle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dalla Ditta HOPE APPALTI SRL;

- il 12/10/2023 è stato stipulato il contratto di appalto tra la ditta HOPE APPALTI SRL e il Comune di Terni;
- il 29/11/2023 sono stati consegnati i lavori in oggetto con redazione di apposito verbale, firmato sotto riserva di legge da parte della HOPE APPALTI SRL;
- con D.D. 1507 del 30/05/2024 si è proceduto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativo all'appalto dei lavori: "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE". Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE MENSA E SERVIZI CONNESSI – SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "FALCONE-BORSELLINO" – TERNI – CUP: F47G22000000006 – CIG: 98239693AE" affidati alla Ditta HOPE APPALTI SRL con sede in VIA DELL'ARTIGIANATO 35, 85025 MELFI (PZ), P.IVA 02087490765;
- con la predetta determinazione dirigenziale si disponeva l'individuazione di un nuovo contraente mediante lo scorrimento della graduatoria derivante dalle risultanze della gara già esperita, ai sensi ai sensi dell'art. 108 comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 con affidamento al primo operatore economico collocato utilmente in graduatoria;
- con D.D. 1547 del 31/05/2024 si è proceduto allo scorrimento della graduatoria derivante dalle risultanze della gara in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 108 comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016, in favore del primo operatore utilmente collocato nella graduatoria stessa alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta, aggiudicando l'esecuzione dei lavori alla Ditta PANZIERI MARCO SRL con sede in VIA AGRI, 6 – 00198 ROMA, P.IVA: 01167870573 con il ribasso del 17,73% sull'importo lavori soggetto a ribasso da cui scaturisce un importo contrattuale pari ad € 283.492,59 oltre IVA 10% per un totale complessivo di € 311.841,85.
- la summenzionata aggiudicazione è divenuta efficace all'esito positivo della verifica dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 con D.D. 1744 del 19/06/2024;
- in data 01/07/2024 è stato redatto da parte del Direttore dei Lavori Arch. Piero Giorgini il Verbale di Consegna dei Lavori;
- con D.D. 2550 del 18/09/2024 si è proceduto ad approvare il progetto di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 il quale si è configurato come variata distribuzione di spesa;

Visto che:

- con nota prot. 163473 del 30/09/2024 la ditta PANZIERI MARCO SRL inoltrava istanza per la richiesta di proroga di 30 giorni rispetto al termine di ultimazione dei lavori;
- la motivazione addotta dall'impresa riguarda il fatto che la riapertura dell'anno scolastico ha rallentato lo svolgimento di alcune lavorazioni che per la loro esecuzione necessitano di un orario prestabilito;

Preso atto che:

- le motivazioni addotte sono pertinenti, che effettivamente alcune lavorazioni per la loro natura, come da prescrizioni contenute nell'aggiornamento del PSC, possono essere svolte solo in assenza dell'attività didattica e che la richiesta formulata dall'Impresa risulta fondata con presupposti;

Ritenuta pertanto fondata la richiesta dell'Impresa di proroga sul termine dei lavori;

Visto:

- il permanere delle cause di d'incompatibilità del RUP ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016;
- il rispetto del regolamento UE 2020/852 e, in particolare, dell'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Reg. RRF 2021/241;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).

DETERMINA

1. di dare atto che quanto in premessa riportato è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2. di dare atto del rispetto del regolamento UE 2020/852 e, in particolare, dell'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
3. di dare atto dell'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Reg. RRF 2021/241;
4. di dare atto della nota prot. 163473 del 30/09/2024 di richiesta di proroga della ditta PANZIERI MARCO SRL per complessivi n. 30 giorni lavorativi a seguito della ripresa dell'attività didattica che ha rallentato lo svolgimento di alcune lavorazioni che per la loro esecuzione necessitano di un orario prestabilito;
5. di concedere, per i motivi sopra esposti, alla ditta PANZIERI MARCO SRL una proroga del termine dei lavori di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data prevista di ultimazione del 12/10/2024, per cui la nuova data di fine dei lavori è il 11/11/2024.
6. di trasmettere copia della presente determinazione all'Impresa PANZIERI MARCO SRL, al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione per i successivi eventuali adempimenti di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
8. di dare atto che il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è l'Ing. Matteo Bongarzone.

Il Resp. del Procedimento
Ing. Matteo Bongarzone

Il Dirigente
Arch. Piero Giorgini