



# COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - PATRIMONIO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 2563 del 19/09/2024

**OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA. Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU.**

**Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione edificio «Casa delle Musiche» di Via Cadore in Terni.**

**Approvazione dello Stato finale, della Relazione sul conto finale, del Certificato di Regolare Esecuzione e svincolo cauzione.**

**Rimborso oneri di caratterizzazione e smaltimento rifiuti.**

**CUP: F47H21002880001 - CIG: 9572282100**

---

ESERCIZIO 2024

Imputazione della spesa di: €. 4.823,76

CAPITOLO:

2017

CENTRO DI COSTO:

880

IMPEGNO:

3109/2024

CONTO FINANZIARIO

U.2.02.01.09.999

Comune di Terni - ACTRA01

**Prot. 0161781** del 26/09/2024 - Uscita

Firmatari: **Giorgini Piero** (95627553916296767063900905313502284024)

Impronta informatica: eda614fd91be7aa24080c7ead522171b1b569eb8411e55522ac7e7af74bef15f

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

---

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile:

Comune di Terni - ACTRA01

**Prot. 0161781** del 26/09/2024 - Uscita

Firmatari: **Giorgini Piero (95627553916296767063900905313502284024)**

Impronta informatica: *eda614fd91be7aa24080c7ead522171b1b569eb8411e55522ac7e7af74bef15f*

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

favorevole, considerate le riduzioni di impegno richieste e la loro restituzione agli impegni padre 2747/2022 e 2121/2023

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA”. Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU.**

**“Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione edificio «Casa delle Musiche» di Via Cadore in Terni”.**

**Approvazione dello Stato finale, della Relazione sul conto finale, del Certificato di Regolare Esecuzione e svincolo cauzione.**

**Rimborso oneri di caratterizzazione e smaltimento rifiuti.**

**CUP: F47H21002880001 - CIG: 9572282100**



**Finanziato  
dall’Unione europea  
NextGenerationEU**



**MINISTERO  
DELL’INTERNO**

**IL DIRIGENTE**

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni;

Visto il decreto prot. n. 37611/2024 di conferimento dell’incarico di dirigente della Direzione Lavori Pubblici-Manutenzioni-Patrimonio;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 22/12/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - Dup – Sezione Strategica 2023-2028, Sezione Operativa 2024-2026, con contestuale aggiornamento 2023;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 22/12/2023 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
- con delibera di Giunta n.8 del 19.01.2024 si è proceduto all’Approvazione del PEG 2024/2026, del nuovo Funzionigramma, con contestuale aggiornamento del Modello Organizzativo e della nuova Dotazione Organica;
- con delibera di Giunta n.21 del 30.01.2024 all’Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 ai sensi dell’art.6 del D. Lgs. n.80/2021, convertito con modificazioni in legge n.113/2021;
- con D.G.C. n. 59 del 07.03.2024 si è proceduto all’aggiornamento del P.E.G. 2024/2026, a seguito dell’integrazione e modifica del modello organizzativo dell’Ente di cui alla D.G.C. n. 35 del 22.02.2024;
- con D.G.C. n. 238 del 18/07/2024, esecutiva, è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026. Variazione Successiva all’approvazione della Variazione Generale di Assestamento di Bilancio. D.C.C. n. 114 del 01/07/2024";

Considerato che:

- con Decreto del Ministero dell'Interno 30 dicembre 2021 è stato assegnato, fra l'altro, al Comune di Terni il finanziamento di € 500.000,00 a valere sulle risorse del PNRR Missione 5, Componente 2 Investimento 2.1 – “Rigenerazione Urbana”, relativo all'esecuzione dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE EDIFICIO CASA DELLE MUSICHE DI VIA CADORE A TERNI - CUP F47H21002880001”;
- con Atto d'obbligo, connesso all'accettazione del finanziamento sottoscritto in data 25 gennaio 2022 da parte del Sindaco p.t. del Comune di Terni, sono stati stabiliti i termini e le modalità di attuazione dell'intervento che prevedono, fra l'altro, l'obbligo di aggiudicare i lavori entro il 30 luglio 2023;
- con Determina Dirigenziale n. 916 del 02/04/2022 è stato accertato il contributo in oggetto al cap/cc 2017/880 accertamento n. 1267 bilancio 2022 per € 500.000,00 ed incrementato con Determina Dirigenziale n. 3799 del 30/12/2022 per complessivi € 650.000,00 a seguito dell'incremento dovuto al “fondo per l'avvio di opere indifferibili” previsto dall'art. 26, comma 7 del D.L. n. 50/2022;
- con Determina Dirigenziale n. 2651 del 04/10/2022 a seguito di procedura ad affidamento diretto preceduta da manifestazione d'interesse, è stata disposta l'aggiudicazione della progettazione esecutiva dell'intervento in oggetto al professionista Ing. Alessandro Speranza con sede in via Colle di Fossato, 1 - Perugia P.IVA: 00175660554 a seguito del ribasso offerto del 25,05% per l'importo complessivo di € 31.693,33 con opzione di affidamento della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- con Delibera di Giunta n. 348 del 29/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA”. “Manutenzione straordinaria e rifunionalizzazione edificio «Casa delle Musiche» di Via Cadore in Terni”. CUP F47H21002880001 dell'importo complessivo di € 650.000,00;
- con determinazione a contrarre n. 3799 del 30/12/2022 si è disposto di procedere all'affidamento dei lavori di: “(PNRR). MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA”. “Manutenzione straordinaria e rifunionalizzazione edificio «Casa delle Musiche» di Via Cadore in Terni”, mediante procedura negoziata in modalità telematica sulla piattaforma di E-Procurement “Portale Acquisti Umbria” Net4market della CSamed s.r.l. di Cremona (CR);
- con lettera d'invito prot. 206422 del 30/12/2022 sono state invitate dieci ditte a presentare offerta entro il 25/01/2023;
- con Determina Dirigenziale n. 351 del 02/02/2023 veniva disposta l'aggiudicazione non efficace in favore della Ditta The New Picture con sede in via Maestri del Lavoro, 9 – 05100 TERNI (TR) P.IVA: 00514610559 con un ribasso del 18,971% sull'importo lavori soggetto a ribasso da cui scaturisce un importo contrattuale pari ad € 413.019,85 oltre IVA 10% per un totale complessivo di € 454.321,84;
- con Determina Dirigenziale n. 621 del 06/03/2023, a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti, veniva disposta l'aggiudicazione efficace dei lavori in favore della Ditta The New Picture con sede in via Maestri del Lavoro, 9 – 05100 TERNI (TR) P.IVA: 00514610559;

Considerato inoltre che:

- in data 05/05/2023 è stato redatto da parte del Direttore dei Lavori ing. Alessandro Speranza il verbale di consegna dei lavori dal quale decorrono i tempi per l'ultimazione dei lavori stabiliti in 152 giorni naturali e consecutivi, fissando il termine al giorno 04/10/2023;
- con verbale del 21/09/2023 venivano sospesi i lavori per valutazione perizia di variante;
- con verbale del 16/10/2023 venivano ripresi i lavori per la sola posa in opera degli infissi;
- con verbale del 30/10/2023 veniva effettuata la sospensione dei lavori per redazione della perizia di variante;
- con Determina Dirigenziale n. 408 del 20/02/2024 veniva approvata la prima perizia di variante per cause imprevedute ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e aggiornato il QTE come segue:

<b>PNRR MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA”</b>			
<i>Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione edificio “Casa delle Musiche” di Via Cadore CUP: F47H21002880001</i>			
	<b>Descrizione</b>	<b>importo</b>	
<b>A</b>	<b>Lavori</b>		
a1	Edilizia		349.532,34 €
a2	Adeguamento antincendio		0,00 €
a3	Impianti		137.561,67 €
a4	Edilizia variante		72.579,01 €
a5	Impianti variante		4.150,00 €
a4	sommano opere		563.823,02 €
a5	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		26.098,49 €
a6	Maggiorazione m2 Prezzario Regione Umbria (0,017)	0,017	10.028,67 €
a7	<b>totale lavori</b>		<b>599.950,18 €</b>
a8	ribasso d'asta	18,971 %	108.781,23 €
a9	<b>importo contrattuale</b>		<b>491.168,94 €</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della stazione appaltante</b>		
b1	IVA su lavori	10%	49.116,89 €
b2	Affidamento incarico progettazione compresi O.P. e IVA		31.693,33 €
b3	Adeguamento progettazione per maggiori lavori compresi O.P. e IVA		7.082,24 €
b4	Spese tecniche DL e CSE compresi OP e IVA		38.887,50 €
b5	sommano spese tecniche		77.663,07 €
b6	Spese per gestione gare (contributo ANAC)		405,00 €
b7	Imprevisti compresa IVA 10%		4.028,52 €
b8	Incentivi art.113		4.895,59 €
b9	Smaltimento rifiuti compresa IVA 22%		10.036,78 €
b10	Lavori di ripristino alimentazione elettrica e verifica UTA e CT compresa IVA 10%		3 885,20 €
b11	Lavori di pulizia, saggi e recinzione area di intervento compresa IVA 10%		8 800,00 €
b1	Economie da ribasso		0,00 €

2			
b1			
3		<b>totale somme a disposizione</b>	<b>158.831,06</b> €
		<b>TOTALE</b>	<b>650.000,00</b> €

- con verbale del 07/03/2024 venivano ripresi i lavori fissando la data di ultimazione al 15/05/2024;
- con Determina Dirigenziale n. 1331 del 14/05/2024 si concedeva alla ditta The New Pictures Snc, una proroga del termine dei lavori di gg 22 lavorativi, ovvero n. 32 giorni naturali e consecutivi dalla data prevista di ultimazione del 15/05/2024, per cui la nuova data di fine lavori è fissata per il giorno 16/06/2024;
- i lavori sono conclusi in data 14/06/2024, giusto verbale di ultimazione dei lavori prot. 101798 del 15/06/2024;
- con DD n. 2370 del 03/09/2024 si procedeva all'affidamento del servizio di collaudo dell'impianto ascensore a tecnico incaricato dall'Organismo notificato per la direttiva Ascensori con riproduzione documentazione impianto e servizio di manutenzione e assistenza ascensore per la durata di quattro mesi in favore della Ditta CIAM Srl con sede in Via Leone XIII, 460 – 00165 ROMA P.IVA: 12216121009 per l'importo di € 3.150,00 oltre IVA 22% per complessivi € 3.843,00;

Visto il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori ing. Alessandro Speranza in data 02/09/2024, sottoscritto dall'appaltatore, dal quale si rileva che:

- l'importo complessivo dei lavori è risultato di netti € 574.029,48
- i lavori sono stati ultimati entro i termini prescritti
- i lavori sono stati eseguiti regolarmente ed in conformità alle norme, condizioni e modalità tutte descritte nelle condizioni generali di appalto e desumibili dal contratto e delle disposizioni impartite dalla DD.LL.
- a seguito dei riscontri contabili effettuati, il D.L. ha quantificato l'importo netto del conto finale come segue:

<b>Importo lordo dei lavori eseguiti:</b>	<b>€ 574.029,48</b>
- di cui Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso:	€ - 18.300,42
- Importo Lavori al lordo:	€ 555.729,06
- Ribasso offerto dall'Impresa (18,971%)	€ - 105.427,36
- Importo netto ribassato dei Lavori:	<u>€ 450.301,70</u>
- Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 18.300,42
<b>Ammontare Lavori netto + Costi Sicurezza:</b>	<b>€</b>
468.602,12	
Coeff. Moltiplicatore 0,017 DGR 712/22:	€ 7.966,24
 Amm. Lavori netto + Costi Sicurezza + Coeff. Multipl.:	 € 476.568,36
A detrarre, pagamenti precedenti:	€ - 391.581,55
Recupero anticipazione A SALDO	€ - 82.603,97
<hr/> Resta il credito netto dell'Impresa pari alle sole ritenute:	<hr/> <b>€ 2.382,84</b>

**Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:**

- importo autorizzato per Progetto:	€
<b>491.168,94</b>	
- importo dei lavori eseguiti risultante dallo stato finale	€
<b>476.568,36</b>	
Differenza in meno di	<b>€ 14.600,58</b>

– l'affidatario ha firmato gli atti contabili senza apporre riserve.

Considerato che, per quanto sopra esposto, ricorrono tutti i presupposti per l'approvazione degli atti di contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione e per autorizzare lo svincolo della polizza prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esecuzione del contratto.

Ritenuto di rinviare a successivi atti la liquidazione delle residue spettanze;

Dato atto che la somma di € 2.382,84 oltre IVA 10% (€ 238,28) per un ammontare di €. 2.621,12 è disponibile al Cap. 02017.0880 imp. 1136/2024.

Accertato:

- che nel quadro economico della Perizia di Variante approvata con D.D. n. 408 del 20/02/2024, tra le somme a disposizione dell'amministrazione prevede, alla voce b.9 uno stanziamento di € 10.036,78 per oneri di smaltimento rifiuti compreso IVA;
- che l'impresa ha debitamente depositato agli atti i formulari degli smaltimenti e le fatture delle analisi e dei centri di smaltimento che ammontano a complessivi € 3.953,90 oltre IVA 22% per € 4.823,76;
- che occorre corrispondere all'appaltatore, la somma di € 4.823,76 (IVA compresa) quale rimborso degli oneri di caratterizzazione e smaltimento rifiuti;

Visto:

- Il regolamento UE 2020/852 e, in particolare, dell'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Reg. RRF 2021/241;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici)

Tutto ciò premesso, per le motivazioni e le considerazioni di cui sopra

#### DETERMINA

- 1) di approvare la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto del regolamento UE 2020/852 e, in particolare, dell'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";



- 3) di dare atto dell'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Reg. RRF 2021/241;
- 4) Di approvare lo Stato finale dei lavori di "PNRR MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. "Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione edificio «Casa delle Musiche» di Via Cadore in Terni", per un importo netto dei lavori eseguiti pari ad € 574.029,48 e che il residuo credito spettante all'Impresa The New Picture di G. Bonomi & C. Sas con sede in via Maestri del Lavoro, 9 – 05100 Terni P.IVA: 00514610559 ammonta a complessivi € 2.382,84, oltre Iva (10%) per un totale di € 2.621,12;
- 5) Di approvare la Relazione sul conto finale ed il Certificato di regolare esecuzione redatti in data 02/09/2024 dal Direttore dei Lavori ing. Alessandro Speranza;
- 6) Di dare atto che le somme sopra indicate trovano copertura al Cap. 02017.0880 imp. 1136/2024 facendo risultare un'economia pari ad € 15.736,63 da restituire all'impegno padre n. 2121/2023;
- 7) Di cancellare dall'impegno n. 690/2023 e restituire all'impegno padre n. 2121/2023 la somma di € 324,02 rilevate come economie;
- 8) Di dare atto che all'impegno padre n. 2747/2022 si rileva l'economia di € 894,63;
- 9) Di dare atto che il totale delle economie rilevate ammonta ad € 21.459,20 da destinarsi a lavori di completamento non ricompresi nell'appalto principale da affidare con successivi atti;
- 10) Di demandare a successivo atto la liquidazione del credito residuo a favore dell'appaltatore;
- 11) Di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva dell'importo di € 78.354,00 prestata tramite polizza fidejussoria n. 254500994 del 10.03.2023 rilasciata dalla Allianz S.p.A. – Agenzia Terni Centro, via Curio Fornaci, 2 – 05100 (TR);
- 12) Di dare atto che occorre corrispondere all'appaltatore la somma di € 3.293,90 per conferimenti di materiali in discarica ed € 660,00 per analisi di laboratorio per un totale di € 3.953,90 oltre IVA 22% per complessivi € 4.823,76 (IVA compresa), da pagare all'impresa che ha debitamente depositato agli atti i formulari dei materiali e fatture dei centri di smaltimento e analisi, (fattura n. 1231 del 30/06/2024 Terni Servizi Tiesse Srl e fattura n. 178/2024 del 05/09/2024 CBF Laboratori Srl);
- 13) Di sub-impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	02017	Descrizione	PNRR – RIGENERAZIONE URBANA – UTILIZZO CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE CASA DELLE MUSICHE		
Miss./Progr.	08.01	PdC finanz.	U.2.02.01.09.999	Spesa non ricorr.	NO
Centro di costo	0880			Compet. Econ.	2024
CIG	<b>9572282100</b>		CUP	F47H21002880001	
Creditore	The New Picture via Maestri del Lavoro, 9 05100 (TR) - (P.IVA: 00514610559)				
Causale	PNRR M5 C2 2.1- RIGENERAZIONE URBANA - UTILIZZO CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE CASA DELLE MUSICHE CUP F47H21002880001. Rimborso oneri di conferimento in discarica dei materiali di risulta e dei rifiuti.				
Modalità finan.	PNRR _ M. 5 C. 2 I. 2.1 "Rigenerazione Urbana"			Finanz. da FPV	Si
Imp./Pren. n.	Impegno padre 2121/2023 riacc 2024 acc. 1267/2022	Importo	€ 4.823,76	Frazionabile in 12	No

- 14) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
Settembre 2024	Ottobre 2024	€ 4.823,76

- 15) Di approvare il quadro economico a consuntivo dell'appalto come segue:

PNRR MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA”			
Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione edificio “Casa delle Musiche” di Via Cadore CUP: F47H21002880001			
	Descrizione	Importo	
<b>A</b>	<b>Lavori</b>		555.729,06 €
a1	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		18.300,42 €
a2	<b>totale lavori</b>		<b>574.029,50 €</b>
a3	ribasso d'asta	18,971%	105.427,36 €
a4	Importo lavori netto		468.602,12 €
a5	Maggiorazione m2 Prezzario Regione Umbria (0,017)	0,017	7.966,24 €
a6	<b>importo contrattuale</b>		<b>476.568,36 €</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della stazione appaltante</b>		
b1	IVA su lavori	10%	47.656,84 €
b2	Affidamento incarico progettazione compresi O.P. e IVA		31.693,33 €
b3	Adeguamento progettazione per maggiori lavori compresi O.P. e IVA		7.082,24 €
b4	Spese tecniche DL e CSE compresi O.P. e IVA		38.887,50 €
b5	sommano spese tecniche		77.663,07 €
b6	Spese per gestione gare (contributo ANAC)		405,00 €
b8	Incentivi art.113 - <i>depurati esecuzione lavori</i>	1,60%	4.895,57 €
b9	Smaltimento rifiuti compresa IVA 22%		4.823,76 €
b10	Lavori di ripristino alimentazione elettrica e verifica UTA e CT compresa IVA 10%		3.885,20 €
b11	Lavori di pulizia, saggi e recinzione area di intervento compresa IVA 10%		8.800,00 €
b12	Servizio di collaudo e gestione ascensore (IVA compresa)		3.843,00 €
b13	Economie d'appalto per lavori di completamento		21.459,20 €
	<b>totale somme a disposizione</b>		<b>173.431,64 €</b>
	<b>TOTALE</b>		<b>650.000,00 €</b>

- 16) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 17) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al

controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

- 18) Di dare atto che la presente proposta comporta RIFLESSI DIRETTI, ATTUALI E CERTI sulla situazione finanziaria-economico e/o patrimoniale dell'ente, con imputazione ai seguenti stanziamenti del corrente bilancio di previsione, cap 2017/880;
- 19) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;
- 20) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'ing. Matteo Bongarzone;
- 21) di trasmettere il presente provvedimento:
  - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

**IL DIRIGENTE**  
(Arch. Piero Giorgini)



# COMUNE DI TERNI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE\*

Numero 2563 del 19/09/2024

### ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

<b>impegno</b>	<b>anno</b>	<b>Importo</b>	<b>bilancio.codificaDP R118</b>
3109	2024	4.823,76	08012.02.020170880

\* Documento sottoscritto con firma digitale