



ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA

SCUOLA "DON MILANI" DI PAPIGNO



PROGETTO ESECUTIVO

GRUPPO DI LAVORO		
Responsabile Unico del Procedimento Ing. <i>Marcello BOCCIO</i>		
PROGETTISTA	COLLABORATORI	
Arch. <i>Piero GIORGINI</i>	Ing. <i>Matteo BONGARZONE (Strutture)</i> Geom. <i>Giuseppe SEVERONI (CSP/CSE)</i>	
ELABORATO	OGGETTO	R.U.P.
TAV.06	LAYOUT DI CANTIERE	Ing. <i>Marcello BOCCIO</i>
		data marzo 2021





STRALCIO PLANIMETRIA CATASTALE

Foglio 160 Particella 117

ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

- Predisporre una recinzione di cantiere con barriere mobili e stabilire un percorso per gli addetti ed i mezzi meccanici.
- L'accesso dovrà essere interdetto ai non addetti ai lavori, sia durante l'orario di lavoro che nelle ore di inattività del cantiere e non dovranno essere lasciate situazioni di pericolo.
- Il transito dei mezzi dal cantiere è vietato negli orari di ingresso e di uscita della scuola e dovrà essere agevolato da personale a terra .
- Esporre idonea segnaletica con le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare. La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.Lgs. 493/96.
- I materiali "accatastati" dovranno essere convenientemente sostenuti e non appoggiati alla recinzione esistente.
- Predisporre allaccio elettrico di cantiere fornito di dichiarazione di conformità.
- Utilizzare macchine ed attrezzature con marcatura CE o conformi ai requisiti generali di sicurezza, provvisti di libretto di uso e manutenzione, collegamento elettrico protetto e collegamento alla messa a terra.



PLANIMETRIA

Scala 1 : 200

cartellonistica

di cantiere





VIETATO L'ACCESSO
AI NON ADDETTI
AI LAVORI
La ditta non risponde di eventuali
danni a persone o cose



È OBBLIGATORIO USARE I
MEZZI DI PROTEZIONE
PERSONALE IN DOTAZIONE
A CIASCUNO








CRONOPROGRAMMA LAVORI		
fasi	sottofasi	giorni
ALLESTIMENTO CANTIERE		
ADEGUAMENTO STRUTTURALE		
	Demolizioni e Rinziozione	17
	Scavo eseguito a mano	6
	Consolidamento fondazioni	9
	Soletta in c.a.	5
	Consolidamento murature	6
	Posa di pavimenti	4
	Formazione intonaci interni	4
	Rivestimenti interni	2
	Montaggio sanitari	1
	Tinteggiatura pareti interne	3
	Formazione intonaci esterni	3
	Tinteggiatura pareti esterne	2
COPERTURA PALESTRA		
	Rinnozione solai in legno	23
	Montaggio strutture in acciaio	3
	Montaggio capriate in legno	5
	Impermeabilizzazione coperture	2
	Isolamento coperture	4
	Posa marito di copertura	4
	Opere di lattoneria	3
SMOBBILIZZO CANTIERE E PULIZIE		
	Durata complessiva lavori	90

LEGENDA

	SUPERFICI OGGETTO DI INTERVENTO
	AREA DI CANTIERE
	RECINZIONE E ACCESSO DI CANTIERE
	PONTEGGIO A CAVALLETTI
	PERCORSO MEZZI DI CANTIERE



PROSPETTO LATERALE