



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 2128 del 26/07/2023

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE". █ CLUSTER 2 (CUP: J53I22000120006) Finanziato dall'Unione Europea █ Next-GenerationEU. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO "OVIDIO LAURETI" █ CUP: F48E22000090006, CIG: 97173670EE. Appalto integrato sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE).

Concessione di proroga dei tempi per l'esecuzione del servizio di progettazione.

ESERCIZIO 2023

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5
COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE
SOCIALE". – CLUSTER 2 (CUP: J53I22000120006) Finanziato dall'Unione Europea –
NextGenerationEU. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO
"OVIDIO LAURETI" – CUP: F48E22000090006, CIG: 97173670EE. Appalto integrato sulla
base del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE).
Concessione di proroga dei tempi per l'esecuzione del servizio di progettazione.**



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Dipartimento
per lo sport**

IL DIRIGENTE

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il decreto sindacale prot. n. 185425 del 27/12/2019 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 06/04/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 06/04/2023 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 07/07/2023 è stata approvata la "Revisione del piano esecutivo di gestione (p.e.g.) 2023 / 2025 - parte contabile a seguito della nuova struttura organizzativa, con contestuale assegnazione delle risorse umane e finanziarie";

Vista la Determina n. 1863 del 27/06/2023 di aggiudicazione efficace dell'appalto integrato per la progettazione definitiva/esecutiva e dell'esecuzione dei lavori per i lavori in oggetto alla ditta COGEM Srl e all'incaricato RTP formato da: Ing Pompili Stefano (Mandatario Capogruppo), Arch. Andrea Sabbatini (Mandante), 2P Studio Tecnico Associato (Mandante), Arch. Cadeauge Kadogo (Mandante);

Visto l'avvio del servizio in via d'urgenza prot. 76317 del 11/05/2023, per la durata complessiva di giorni 60 a partire dal 15/05/2023 e il termine per la consegna del progetto definitivo/esecutivo al 14/07/2023;

Vista la richiesta di proroga formulata dall'Ing. Stefano Pompili, in qualità di Capogruppo Mandatario del R.T.P. del servizio in oggetto, di cui alla nota PEC del 14/07/2023 acquisita al prot. 114297 del 14/07/2023 con la quale si chiedeva una proroga di 45 giorni portando il termine ultimo per la consegna del servizio al 28/08/2023;

Considerato che:

- per la complessità del progetto si è resa necessaria in corso di progettazione esecutiva la rimodulazione degli interventi previsti nel PFTE;
- sono ancora in corso le attività di interfaccia tecnica, con gli enti gestori delle reti per le attività propedeutiche alla conferenza di servizi;

Per quanto sopra esposto, sussistono le condizioni speciali che hanno impedito il regolare svolgimento dell'attività di progettazione esecutiva entro i termini stabiliti, di cui all'avvio del Servizio in via d'urgenza del RUP del 11/05/2023 prot. 76317;

RITENUTO, necessario accogliere l'istanza di proroga del termine finale di consegna del progetto esecutivo dell'intervento: "*PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE". – CLUSTER 2 (CUP: J53I22000120006) Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO "OVIDIO LAURETI" – CUP: F48E22000090006, CIG: 97173670EE*" presentata dal capogruppo del RTP Ing. Stefano Pompili e concedere una proroga temporale di 45 gg per il completamento delle attività di progettazione e la consegna del progetto.

Visto:

- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)

Tutto ciò premesso, per le motivazioni e le considerazioni di cui sopra;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di accogliere la richiesta di proroga acquisita al prot. 114297 del 14/07/2023, per le ragioni descritte in premessa;
3. Di concedere al RTP con Capogruppo l'Ing. Stefano Pompili con sede in Massa Martana (PG) Via Roma, 40 la proroga di 45 giorni richiesta sul termine di consegna del progetto esecutivo dell'intervento: "*“(PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE". – CLUSTER 1 (CUP: J55E22000170006). INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN PIAZZALE SENIO – QUARTIERE SAN GIOVANNI”*, stabilendo il nuovo termine per il completamento delle attività di progettazione e la consegna del progetto esecutivo nella data del 28/08/2023;
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti e/o indiretti sulla situazione finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente e quindi non è sottoposto alla Direzione Attività finanziarie per il controllo contabile e l'attestazione della relativa regolarità.
5. Di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ing. Stefano Pompili con sede in Massa Martana (PG) Via Roma, 40 in qualità di Capogruppo Mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti del servizio in oggetto;
 - alla ditta COGEM Srl con sede legale in Massa Martana (PG) voc. Le Piane in qualità di operatore economico aggiudicatario dell'appalto integrato.

IL DIRIGENTE
(Arch. Piero Giorgini)