



15.05.2013

Adunanza del giorno

128

N.

Oggetto: A.P.Q. Stato - Regione del 3.11.2010. Programmazione e finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Umbria - Intervento di "Mitigazione del rischio crollo massi" in Loc. S. Onofrio di Cesi. Autorizzazione all'anticipazione di cassa per € 425.534,21.

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio: per 15 gg. consecutivi a decorrere dal

TERNI

16 MAG. 2013

16 MAG. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

Per l'esecuzione o per conoscenza alle Direzioni:

- LL.PP.
- Attività Finanziarie
- Ass. Ricci



Comune di Terni - Protocollo Generale - ACTRA01

Prot. 0072757 del 16/05/2013 ore 16:04

Lit. 011.001.064

Documento P - Registro: Interno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilatredici il giorno quindici del mese di Maggio alle ore 9,40 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano:

PACI Libero, Assessore Del.
BENCIVENGA Luigi, Assessore
FABRINI Roberto, Assessore
RICCI Silvano, Assessore
PIERMATTI Sandro, Assessore

Pres	Ass.		Pres	Ass.
P		MALATESTA Marco, Assessore	P	
P		GUERRA Simone, Assessore	P	
P		TEDESCHI Daniela, Assessore	P	
P		BUCARI Stefano, Assessore	P	
P		BARTOLINI Renato, Assessore		A

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica. Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con deliberazione di Giunta Comunale nr. 389 del 13.12.2011, veniva approvato il progetto preliminare dei lavori di consolidamento delle pendici rocciose a difesa dell'abitato di Cesi (IX° stralcio), che riguardava proprio l'attuale area di distacco dei massi.
- Gli interventi previsti nel progetto del IX stralcio, erano previsti nel documento di programmazione "Accordo di Programma Quadro sottoscritto in data 3.11.2010 tra il Ministero della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Umbria" finalizzato alla programmazione e al finanziamento degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Umbria" per un importo di € 1.500.000,00.
- L'osservazione complessiva di tutte le verifiche effettuate offriva un quadro molto preoccupante dei fattori di sicurezza per blocchi di varie volumetrie, presenti sulle pendici di Cesi e dimostrava, come la particolare situazione geologico-strutturale, che ha imposto ed impone al complesso delle Penne Cesane un intenso stato di sforzo, sia la causa principale dell'attuale criticità della situazione geostatica del pendio.
- Il Sindaco del Comune di Terni con l'ordinanza contingibile ed urgente prot. 94616 del 18.6.2012 disponeva di eseguire gli interventi di messa in sicurezza del versante e dell'abitato di Cesi per effetto del crollo di massi del 14.6.2012.
- In seguito alla predetta ordinanza il RUP redigeva il verbale di negoziazione preliminare prot. 95570 del 19.6.2012 e successivamente il verbale di somma urgenza prot. 95612 del 19.6.2012 ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/2010.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]
IL PRESIDENTE

- Con D.G.C. nr. 240 del 27.6.2012 venivano approvati i lavori con la procedura di somma urgenza, dando esecuzione a quanto disposto nella sopra citata ordinanza sindacale.
- Lo studio geologico, geomorfologico e geotecnico redatto in data successiva all'approvazione della procedura di somma urgenza consentiva di poter confermare l'urgente necessità di realizzare gli interventi di messa in sicurezza dell'area, facendo seguito agli ultimi fenomeni del 18.6.2012.
- Venivano prese in esame le sezioni topografiche di riferimento e per ognuna di queste venivano commentate le verifiche di traiettoria dei massi, utilizzando un modello di calcolo che consentiva di valutare la velocità e le energie in gioco per i volumi di 2 mc analoghe e quelle dei crolli recentemente occorsi. Il modello di calcolo indicava la tipologia di barriere elastiche ad alto assorbimento e la loro corretta posizione.
- In conseguenza dello studio geologico, geomorfologico e geotecnico veniva redatto il progetto esecutivo per consentire l'esecuzione corretta dei lavori di somma urgenza nel rispetto delle disposizioni contenute nell'ordinanza sindacale.
- Con D.G.C. nr. 270 del 25.07.2012 veniva pertanto il progetto esecutivo con il seguente quadro economico di spesa:

Lavori	€ 387.344,21
Costi della sicurezza	€ 4.997,62
Oneri della sicurezza compresi nelle spese generali d'impresa	€ 11.877,54
Totali oneri della sicurezza (6,25%)	€ 16.875,16
Importo manodopera	€ 120.398,72
Riepilogo:	
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 250.070,33
Ribasso contrattuale del 16%	- € 40.011,25
Importo netto lavori	€ 210.059,08
Importo manodopera	€ 120.398,72
Totale oneri si sicurezza	€ 16.875,16
Importo contrattuale	€ 347.332,96
Somme a disposizione	
IVA sui lavori	€ 72.939,92
Rilievi, assistenza in parete per rilievi geotecnici e per misura e contabilità lavori, compresa IVA ed oneri previdenziali	€ 41.800,00
Spese tecniche progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità, compresa IVA ed oneri previdenziali	€ 20.000,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 22.656,25
Incentivo RUP – Alta sorveglianza, sicurezza in fase di progetto, sicurezza in fase di esecuzione, collaudo	€ 5.270,87
Totale somme a disposizione dell'A.C.	€ 162.667,04
Totale complessivo dell'opera	€ 510.000,00
Categoria prevalente: OS12	€ 269.197,50 Incidenza % 69,50 Incidenza M.O. 30%
Ulteriori categorie:	
OS21	€ 79.941,11 Incidenza % 20,64

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE
Sen. Leopoldo Di Giuliano

	Incidenza M.O. 32,86%
OG12	€ 38.205,60
	Incidenza % 9,86
	Incidenza M.O. 35,00 %

Con Determinazione Dirigenziale nr. 2705 del 26.10.2012 veniva impegnata accertata la somma di € 510.000,00 al cap. 2034 r.p. bil. 2012 – acc. 919/1 e veniva impegnata la somma al cap. 3320 c.c. 940 r.p. bil. 2012 – imp. 1091 sub 1 e 2. Con lo stesso provvedimento veniva pre-finanziata la spesa di € 225,00 per contributo spettante all'AVCP di € 225,00 al cap. 3015 c.c. 770 r.p. bil. 1996 – imp. 1856/34;

Con nota registrata al prot. 36175 del 5.3.2013 il Commissario Straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Umbria, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7.11.2011, ha confermato di aver accolto la richiesta di finanziamento dell'intervento del Comune di Terni, in quanto i lavori di somma urgenza rientrano tra quelle previste nell'intervento generale previsto nell'Accordo di Programma del 3 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Umbria. Con tale comunicazione il Commissario Straordinario delegato dal Governo ha invitato il Comune di Terni a rendicontare la spesa sostenuta.

Con Determinazione Dirigenziale nr. 560 del 06.3.2013 è stata approvata la 1^a perizia di variante suppletiva e il quadro economico di raffronto che segue:

VOCE	DESCRIZIONE SPESA	VECCHIO PROGETTO	NUOVO PROGETTO	DIFF.
1	LAVORI:			
2	Importo lordo dei Lavori	€ 387.344,21	€ 412.292,82	€ 24.948,61
3	Costi della sicurezza	€ 4.997,62	€ 4.997,62	€ -
4	Oneri della sicurezza compresi nei prezzi	€ 11.877,54	€ 12.642,56	€ 765,02
5	Importo della manodopera	€ 120.398,72	€ 51.484,17	-€ 68.914,55
6	Importo Lavori soggetto a ribasso	€ 255.067,95	€ 348.166,09	€ 93.098,14
7	Ribasso contrattuale del 16%	€ 40.810,87	€ 55.706,57	€ 14.895,70
8	Importo netto dei lavori	€ 214.257,08	€ 292.459,52	€ 78.202,44
9	Importo Contrattuale	€ 351.530,96	€ 361.583,87	€ 10.052,91
10	SOMME A DISPOSIZIONE:			
11	IVA sui lavori al 21%	€ 73.821,50	€ 75.932,61	€ 2.111,11
12	Rilevi assistenza in parete per rilievi geotecnici e per misura e contabilità lavori, compresa IVA ed oneri previdenziali	€ 41.800,00	€ 41.800,00	€ -
13	Spese tecniche progettazione, direzione, lavori, misura e contabilità, compresa IVA ed oneri previdenziali	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -
14	Imprevisti compresa IVA ed arrotondamenti e contr. AVCP	€ 17.576,67	€ 3.005,16	-€ 14.571,51
15	Incentivo spettante al personale interno per RUP, Alta Sorveglianza, Sicurezza in fase progettazione ed esecuzione, collaudo,	€ 5.270,87	€ 5.678,36	€ 407,49
16	Spese tecniche redazione perizia di variante, compresa IVA ed oneri previdenziali	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00
17	Totale Somme a Disposizione	€ 158.469,04	€ 148.416,13	-€ 10.052,91
18	TOTALE	€ 510.000,00	€ 510.000,00	-€ 0,00

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Trofica

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

In data 14.12.2012 il R.U.P. ha emesso il certificato di pagamento riferito al 1° SAL per € 400.979,85 (IVA al 21% compresa);

La ditta Esseti srl ha emesso la fattura nr. 31 del 19.12.2012 e nota di credito nr. 32 del 27.12.2012 per la somma di € 400.979,85 (IVA al 21% compresa) riferita ai lavori (1° SAL);

Il dr. ing. Giorgio Tordelli ha emesso la fattura nr. 3 del 28.1.2013 per € 18.876,00 IVA ed oneri compresi per prestazioni tecniche in acconto;

Con determinazione Dirigenziale nr. 2705 del 26.10.2012 si è provveduto ad impegnare la somma di € 225,00 per oneri di gara spettanti all'AVCP, regolarmente pagati a mezzo MAV;

Con nota prot. 30396 del 22.2.2013 il RUP ha richiesto al Commissario straordinario delegato dal Governo di indicare le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione per la somma di € 510.000,00;

Con nota registrata al prot. 60060 del 22.4.2013 il Commissario Straordinario delegato dal Governo ha comunicato l'anticipazione del 10% del finanziamento per la somma complessiva di € 51.000,00, precisando che la restante quota verrà erogata a fronte della rendicontazione con le modalità definite nell'ordinanza commissariale per le spese riconosciute secondo le disposizioni vigenti in materia. Ha precisato che il Comune deve procedere alle liquidazioni maturate, fermo restando l'onere in capo al Commissario di perfezionare gli atti in corso;

Il pagamento in anticipazione di cassa, consentirà l'invio dei mandati di pagamento quietanzati che sono utili per ottenere l'erogazione del contributo (fondi FSC) mediante rendicontazione progressiva.

Tutto ciò premesso

Visto il Parere istruttorio Favorevole espresso dal Funzionario Responsabile della 2^ U.O. I.L.P.P., (area di competenza Difesa del Suolo – Rischio Idrogeologico) geom. Federico Nannurelli in data 23.4.2013;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Lavori Pubblici, dr. Luciano Sdogati ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000 in data 23.4.2013;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espressa dal Dirigente Responsabile della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa E. Contessa ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000 in data 10.5.2013;

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000;

Con voti unanimi:

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'anticipazione di cassa della somma di € 425.534,21 a valere 3320 c.c. 940 r.p. bil. 2012 – imp. 1091, con l'intesa del reintegro di cassa di pari somma in seguito alla erogazione del contributo (FSC) da parte del Commissario Straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Umbria (DPCM 7.11.2011) per consentire il pagamento delle seguenti prestazioni:

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Trovica

PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

- a. fattura nr. 31 del 19.12.2012 e nota di credito nr. 32 del 27.12.2012 della ditta Esseti Sistemi e Tecnologie srl per la somma di € 400.979,85 (IVA al 21% compresa) riferita ai lavori (1° SAL);
 - b. fattura nr. 3 del 28.1.2013 per € 18.876,00 IVA ed oneri compresi dell'ing. Giorgio Tordelli per prestazioni tecniche - 1° acconto;
 - c. incentivo spettante al personale interno € 5. 678,36.
- 2) Di precisare che altre spese per prestazioni previste nell'appalto verranno liquidate con successivi atti, subordinatamente all'emissione di regolari fatture da parte dei soggetti creditori e comunque anche utilizzando l'acconto di € 51.000,00 che nel frattempo verrà erogato dal Commissario Straordinario delegato dal Governo;
 - 3) Di dare mandato al R.U.P. di procedere all'invio della rendicontazione contabile per ottenere l'erogazione del secondo acconto del contributo per la somma oggetto di rendicontazione pari a € 425.534,21;
 - 4) Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo