



**COMUNE DI TERNI**  
**Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni**



Corso del Popolo, 30  
05100 Terni  
Tel. +39 0744.549.954  
piero.giorgini@comune.terni.it

# LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DELL'I.C. "FELICE FATATI" SITA IN VIA DELLE TERRE ARNOLFE N. 12



DEF/ESECUTIVO

## PROGETTO

Doc.

# M

## CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

**GRUPPO DI LAVORO:**

Data **Novembre 2021**

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Stefano Fredduzzi .....

Progettista: Geom. Stefano Fredduzzi .....

Collaboratori: Geom. Riccardo Sabatini .....

Geom. Giuseppe Severoni .....

Coordinatore Sicurezza Progettazione: Geom. Giuseppe Severoni .....

# ALLEGATO "A"

Comune di TERNI  
Provincia di Terni

## DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONTENIMENTO CONSUMI  
ENERGETICI DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DELL'I.C. "FELICE FATATI"  
SITA IN VIA DELLE TERRE ARNOLFE N. 12

**COMMITTENTE:** COMUNE DI TERNI.

**CANTIERE:** Via delle Terre Arnolfe n. 12, TERNI (Terni)

TERNI, 11/11/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

\_\_\_\_\_  
(GEOM. SEVERONI GIUSEPPE)

per presa visione

IL COMMITTENTE

\_\_\_\_\_  
(ARCH. GIORGINI PIERO)

GEOM. SEVERONI GIUSEPPE  
CORSO DEL POPOLO, 30  
05100 TERNI (TERNI)  
Tel.: 0744.549580 - Fax: \$EMPTY\_CSP\_10\$  
E-Mail: giuseppe.severoni@comune.tr.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Recinzione ed accessi cantiere	1	E	2	2	10/01/2022	11/01/2022
Allestimento servizi igienico-assistenziali	1	E	1	1	11/01/2022	11/01/2022
Montaggio ponteggio metallico	1	E	1	1	12/01/2022	12/01/2022
Allestimento linea vita fissa	2	E	7	9	13/01/2022	21/01/2022
Montaggio copertura in lamiera grecata	2	E	35	47	24/01/2022	11/03/2022
Opere di lattoneria	2	E	7	9	14/03/2022	22/03/2022
Montaggio di serramenti esterni	2	E	11	15	23/03/2022	06/04/2022
Posa di lucernario	2	E	2	2	07/04/2022	08/04/2022
Posa di scala a gabbia	3	E	7	10	11/04/2022	20/04/2022
Ripresa di intonaci interni	4	E	5	8	21/04/2022	28/04/2022
Tinteggiatura di superfici interne	4	E	3	5	29/04/2022	03/05/2022
Smobilizzo del cantiere	1	E	3	3	04/05/2022	06/05/2022

**LEGENDA:**

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

- 1) = Cantiere
- 2) = Copertura
- 3) = Lavori esterni
- 4) = Lavori interni

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) =

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Gennaio 2022				Febbraio 2022				Marzo 2022				Aprile 2022				Maggio	
		03/01	10/01	17/01	24/01	31/01	07/02	14/02	21/02	28/02	07/03	14/03	21/03	28/03	04/04	11/04	18/04	25/04	02/05
Recinzione ed accessi cantiere	2 g	Z1																	
Allestimento servizi igienico-assistenzi	1 g	Z1																	
Montaggio ponteggio metallico	1 g	Z1																	
Allestimento linea vita fissa	7 g	Z2																	
Montaggio copertura in lamiera grecata	35 g			Z2															
Opere di lattoneria	7 g									Z2									
Montaggio di serramenti esterni	11 g										Z2								
Posa di lucernario	2 g												Z2						
Posa di scala a gabbia	7 g													Z3					
Ripresa di intonaci interni	5 g														Z4				
Tinteggiatura di superfici interne	3 g															Z4			
Smobilizzo del cantiere	3 g																	Z1	
<b>LEGENDA Zona:</b>																			
Z1 = Cantiere																			
Z2 = Copertura																			
Z3 = Lavori esterni																			
Z4 = Lavori interni																			