



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 313 del 04/02/2021

OGGETTO: DPCM 08 luglio 2014 - DGR n. 1794/2014 - DPCM 15 settembre 2015

Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico: Elementare Carducci

Approvazione Variante in corso d'opera; Affidamento maggiori lavori; Impegno di spesa.

CUP F41E16000110005 - CIG 7708448C83

ESERCIZIO 2021

Imputazione della spesa di: €. 7.312,32

CAPITOLO: 13335

CENTRO DI COSTO: 500

IMPEGNO: 598/2021

CONTO FINANZIARIO U.2.02.01.09.003

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile:

favorevole, trattasi di sottoimpegno per opere investimenti (quadro economico)

Oggetto: DPCM 08 luglio 2014 - DGR n. 1794/2014 - DPCM 15 settembre 2015

Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico: Elementare Carducci

Approvazione Variante in corso d'opera; Affidamento maggiori lavori; Impegno di spesa.

CUP F41E16000110005 - CIG 7708448C83

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; :

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021 (*GU n.13 del 18-1-2021*) "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021" che autorizza l'esercizio provvisorio sino al 31 marzo 2021;

Visto il decreto prot. n. 185425/2020 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio comunale n. 156 in data 22.07.2020 esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 164 in data 22.07.2020, esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-

2022;

- con delibera di Giunta comunale n. 155 in data 28.07.2020, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020-2022;
- con delibera di Giunta Comunale n. 251 del 21.10.2020, esecutiva, è stato approvato l'applicazione dell'avanzo vincolato di mutui con variazione di bilancio e aggiornamento del piano triennale dei Lavori Pubblici 20200-20222 e relativo elenco annuale 2020;

Visto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 3712 del 10.12.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico Elementare Carducci", per un importo complessivo di € 750.000,00 di cui € 496.799,36 soggetto a ribasso, oltre €32.721,56 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, e che prevede, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016, un costo per la manodopera di euro 217.228,39, finanziato con contributo di € 550.000,00 dal Dipartimento di Protezione Civile e per €200.000,00 con la devoluzione del mutuo della Cassa Depositi e Prestiti pos. 6024823 e pos. 6024975 anno 2015;
- previo esperimento di gara, con Determinazione n. 1136/2019 e 1415/2019, i lavori di adeguamento sismico della Scuola Elementare Carducci sono stati aggiudicati alla ditta "SAPORITO Garden Soc. Coop." (P.IVA 07977511216) con sede a Melito di Napoli (NA), in Via Montebianco n. 2, per l'importo complessivo di € 499.588,76 IVA inclusa, giusto contratto Rep. 38314 del 13/09/2019;
- in data 28.06.2019 con apposito verbale sono stati consegnati i lavori;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1655 del 17.06.2020 è stato approvata la Variante in corso d'opera dei "Lavori di adeguamento sismico della Scuola Elementare Carducci", per l'importo complessivo di € 750.000,00, IVA e somme a disposizione incluse, articolato secondo il quadro economico di seguito riportato:

| | | | |
|--|---|----------|-------------------|
| A) Lavori | | | |
| 1. Importo netto lavori a misura | € | 506.431 | |
| | | ,45 | |
| 2. Costi per la sicurezza | € | 44.338, | |
| | | 18 | |
| Totale lavori a misura | | | € 550.769, |
| | | | 63 |
| B) Somme a disposizione dell'A.C. | | | |
| 1. IVA al 10% sui lavori | € | 55.076, | |
| | | 96 | |
| 2. Saggi su murature, solai e fondazioni IVA e spese tecniche comprese | € | 11.831,3 | |
| | | 3 | |
| 3. Spese per accertamenti di laboratorio e prove sui materiali IVA inclusa | € | 3.000,0 | |
| | | 0 | |
| 4. Spese tecniche (comprehensive di cassa previdenziale e IVA) | € | 29.260, | |
| | | 00 | |
| 5. Assicurazione art. 24 DLgs 50/2016 | € | 1.500,0 | |
| | | 0 | |
| 6. Contributo di gara ANAC | € | 405,00 | |
| 7. Spese per istruttoria ed autorizzazioni | € | 800,00 | |

| | | | | |
|---|---|---------------|---|------------------------|
| 8. Spese pubblicità gara | € | 1.000,0 0 | | |
| 9. Spese tecniche di variante e aggiornamento POS per covid-19 (comprehensive di cassa previdenziale e IVA) | € | 6.222,4 6 | | |
| 10. Imprevisti ed arrotondamenti | € | 2.033,6 7 | | |
| 11. Somme a disposizione per ulteriori lavori | € | 88.100, 95 | | |
| Totale somme a disposizione | | | € | 199.230, 37 |
| Totale complessivo | | | € | 750.000, 00 |

➤ in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire ulteriori lavori, come meglio dettagliati nella relazione di 2 variante, imprevisti ed imprevedibili ed altri previsti in quantità maggiori o minori rispetto al progetto principale/variante, che per la loro natura e importo rientrano tra quelli annoverati al comma 1 lettera c) dell'art. 106 Dlgs 50/2016, in particolare:

- ✓ L'esigenza della Amministrazione Comunale di avere la disponibilità dei piani rialzato e primo in data 12/09/2020 che è stata formalizzata con la redazione del Verbale di Consegna Anticipata dell'Opera in pari data. Tale circostanza a comportato maggiori oneri per lo spostamento e la movimentazione di materiali ed attrezzature e per lo smontaggio e rimontaggio di alcune parti del ponteggio ma anche la non esecuzione della lavorazione relativa alla lucidatura dei pavimenti sui due piani in questione;
- ✓ L'installazione nei controsoffitti di alcuni pezzi speciali non compresi nel prezzo al metro quadrato del controsoffitto stesso ma indispensabili per garantire le caratteristiche antincendio

previste dalla normativa vigente, consistenti nelle calotte antincendio in gesso per l'alloggiamento delle plafoniere incassate, nelle scatole ispezionabili in lamiera trattata con vernice intumescente poste in corrispondenza dei rubinetti presenti alla base delle colonne montanti dell'impianto di riscaldamento e nella sigillatura con silicone espansivo antincendio dei passaggi delle tubazioni;

- ✓ Al fine di non sacrificare troppo l'altezza dei locali di servizio del piano seminterrato si è optato, in tali locali, per l'utilizzo di un controsoffitto a tripla lastra in gesso che fosse certificato REI 90 anche se montato a contatto con la struttura in carpenteria metallica del solaio evitando l'intercapedine di cm 20;
- ✓ In conseguenza del fatto che al piano seminterrato non è stato possibile incassare le plafoniere come invece è stato fatto nei piani superiori, si è resa necessaria l'istallazione di una cornice in lamiera preverniciata per la finitura di bordo ed il sostegno delle lampade stesse. Inoltre, di concerto con l'Amministrazione, è stata prevista l'istallazione di inverter led plug e light per luci di emergenza in alcune plafoniere dei corridoi;
- ✓ Nel corso dei lavori si è verificato che alcuni materiali di cui era previsto lo smontaggio ed il rimontaggio non erano più idonei alla loro funzione, si è dovuto procedere pertanto alla loro sostituzione come nel caso di una consistente parte dei frutti delle prese e degli interruttori e della pensilina esterna in corrispondenza dell'ingresso dell'ascensore. Si è proceduto inoltre, alla sostituzione delle serrature delle porte interne che non erano funzionanti;
- ✓ A causa dell'irregolarità dell'intradosso dei solai si è potuto constatare che le travi in acciaio messe in opera per il consolidamento dei solai stessi in alcuni tratti non erano a contatto con la superficie soprastante. Si è dovuto pertanto procedere alla sigillatura con malta degli spazi suddetti in modo da garantire un appoggio continuo dei solai esistenti sulla struttura di rinforzo istallata;
- ✓ Integrazione e ripristino della pavimentazione esterna che risultava degradata soprattutto in

corrispondenza del lato sud dell'edificio a causa della esecuzione dei saggi in fondazione, della riparazione della perdita di acqua e del propagarsi delle erbe infestanti lungo il muro di recinzione prima dell'inizio dei lavori.

- il Direttore dei Lavori ha pertanto provveduto a redigere la “2° Variante in corso d’opera”, per un importo complessivo di € 750.000,00, IVA e somme a disposizione incluse, articolato secondo il quadro economico di seguito riportato:

A) Lavori

| | | |
|---|-------------------|-----|
| 1. Importo lavori da computo di variante in corso d'opera | € 735.070 | |
| | | ,22 |
| 2. Ribasso del 30,20% | € 221.991 | |
| | | ,21 |
| 3. Importo netto lavori a misura | € 513.079 | |
| | | ,01 |
| 4. Costi per la sicurezza | € 44.338, | |
| | | 18 |
| Totale lavori a misura | € 557.417, | |

19

B) Somme a disposizione dell'A.C.

| | | |
|--|------------|----|
| 1. IVA al 10% sui lavori | € 55.741, | |
| | | 72 |
| 2. Saggi su murature, solai e fondazioni IVA e spese tecniche comprese | € 11.831,3 | |
| | | 3 |

| | | |
|---|-------------------|-----------|
| 3. Spese per accertamenti di laboratorio e prove sui materiali IVA inclusa | € 3.000,0 | 0 |
| 4. Spese tecniche (comprehensive di cassa previdenziale e IVA) | € 29.260,00 | |
| 5. Assicurazione art. 24 DLgs 50/2016 | € 1.500,0 | 0 |
| 6. Contributo di gara ANAC | € 405,00 | |
| 7. Spese per istruttoria ed autorizzazioni | € 800,00 | |
| 8. Spese pubblicità gara | € 1.000,0 | 0 |
| 9. Spese tecniche di variante e aggiornamento POS per covid-19 (comprehensive di cassa previdenziale e IVA) | € 6.222,4 | 6 |
| 10. Somme a disposizione per ulteriori lavori | € 82.822,30 | |
| | | <hr/> |
| Totale somme a disposizione | € 192.582, | 81 |
| | | <hr/> |
| Totale complessivo | € 750.000, | 00 |

Considerato che:

- il Direttore dei Lavori ha predisposto l'allegato schema dell'atto di sottomissione con accluso il verbale di concordamento di n° 17 nuovi prezzi (di cui 4 desunti dal Prezzario Regionale dell'Umbria e 13 desunti da apposite analisi dei prezzi), da assoggettare al ribasso d'asta contrattuale del 30,20%, sottoscritto dalla ditta in segno di accettazione;

- le variazioni apportate comportano un aumento dell'importo contrattuale pari ad € 7.312,32 inclusa IVA, come si evince dal seguente quadro economico:

| Descrizione | | Contratto Variante 1 | Variante 2 | Differenze |
|-------------------------|---|-------------------------|------------|------------|
| Importo lavori | € | 506.431,45 | 513.079,01 | 6.647,56 |
| Importo costi sicurezza | € | 44.338,18 | 44.338,18 | 0,00 |
| Sommano | € | 550.769,63 | 557.417,19 | 6.647,56 |
| Iva 10 % | € | 55.076,96 | 55.741,72 | 664,76 |
| Totale generale | € | 605.846,59 | 613.158,91 | 7.312,32 |

- la maggiore spesa complessiva di € 7.312,32 IVA inclusa trova copertura finanziaria con le somme disponibili al Cap. 133350500 imp. n. 32062228/2018 esigibilità 2021 Centro di costo U.2.02.01.09.003;
- rispetto all'importo stanziato per i lavori in oggetto con delibera di Giunta Comunale n. 36 del 09.02.2017 e con Determina Dirigenziale n. 3712 del 10.12.2018, pari ad € 750.000,00, non vi sono aumenti di spesa;
- rispetto all'importo di aggiudicazione, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1136 del 04.02.2019 pari ad € 454.171,60 IVA esclusa, si è registrato un aumento di spesa sui lavori, per la 1° e 2° Variante in corso d'opera, pari ad €103.245,59 IVA esclusa;
- le variazioni proposte non alterano la sostanza del progetto e sono necessarie per la corretta esecuzione e funzionalità dell'opera;

- il legale rappresentante dell'Impresa "SAPORITO Garden Soc. Coop." ha sottoscritto, a titolo di accettazione e senza apporre riserve, il "Verbale di concordamento nuovi prezzi" e lo "Schema dell'Atto di sottomissione";

Vista la relazione del Direttore Lavori dalla quale si evince che i motivi per i quali è stata redatta la 2° Variante in corso d'opera, sono ricompresi nelle specifiche riportate al comma 1 lettera c) dell'art. 106 del DLgs 50/2016;

Ritenuto che per quanto sopra riportato è opportuno procedere:

- ✓ all'approvazione della 2° Variante in corso d'opera redatta dal Direttore dei Lavori;
- ✓ all'approvazione del nuovo quadro economico determinatosi a seguito dei lavori di 2° variante;
- ✓ all'approvazione Schema dell'Atto di sottomissione e del Verbale di Concordamento nuovi prezzi sottoscritti dall'appaltatore a titolo di accettazione;
- ✓ ad affidare i maggiori lavori di 2° variante all'Impresa esecutrice dei lavori originari agli stessi patti e condizioni del contratto in essere;

Visto l'art. 106 comma 1 lettera c del DLgs 50/2016;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra espresse

DETERMINA:

1. Di approvare la 2° Variante in corso d'opera dei "Lavori di adeguamento sismico della Scuola

Elementare Carducci”, per l'importo complessivo di € 750.000,00, IVA e somme a disposizione incluse, articolato secondo il quadro economico di seguito riportato:

| | | | | |
|--|---|----------|-------------------|--|
| A) Lavori | | | | |
| 1. Importo lavori da computo di variante in corso d'opera | € | 735.070 | | |
| | | ,22 | | |
| 2. Ribasso del 30,20% | € | 221.991 | | |
| | | ,21 | | |
| 3. Importo netto lavori a misura | € | 513.079 | | |
| | | ,01 | | |
| 4. Costi per la sicurezza | € | 44.338, | | |
| | | 18 | | |
| Totale lavori a misura | | | € 557.417, | |
| | | | 19 | |
| B) Somme a disposizione dell'A.C. | | | | |
| 1. IVA al 10% sui lavori | € | 55.741, | | |
| | | 72 | | |
| 2. Saggi su murature, solai e fondazioni IVA e spese tecniche comprese | € | 11.831,3 | | |
| | | 3 | | |
| 3. Spese per accertamenti di laboratorio e prove sui materiali IVA inclusa | € | 3.000,0 | | |
| | | 0 | | |
| 4. Spese tecniche (comprensive di cassa previdenziale e IVA) | € | 29.260, | | |
| | | 00 | | |
| 5. Assicurazione art. 24 DLgs 50/2016 | € | 1.500,0 | | |
| | | 0 | | |

| | | | | |
|---|---|---------------|---|------------------------|
| 6. Contributo di gara ANAC | € | 405,00 | | |
| 7. Spese per istruttoria ed autorizzazioni | € | 800,00 | | |
| 8. Spese pubblicità gara | € | 1.000,0 0 | | |
| 9. Spese tecniche di variante e aggiornamento POS per covid-19 (comprehensive di cassa previdenziale e IVA) | € | 6.222,4 6 | | |
| 10. Somme a disposizione per ulteriori lavori | € | 82.822, 30 | | |
| Totale somme a disposizione | | | € | 192.582, 81 |
| Totale complessivo | | | € | 750.000, 00 |

2. Di approvare il nuovo quadro economico, di seguito riportato, determinatosi a seguito della redazione della 2° Variante in corso d'opera, redatto sulla base del modello della Regione Umbria:

| Voci Q.E. | Quota a carico del Finanziamento Statale | Quota a carico del Cofinanz. nto | Totale |
|------------------------|--|----------------------------------|--------------|
| LAVORI | | | |
| Lavori a misura | € 421.450,04 | € 91.628,97 | € 513.079,01 |
| Costi per la sicurezza | € 32.721,56 | € 11.616,62 | € 44.338,18 |

| | | | |
|-------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| | € 454.171,60 | € | |
| Totale lavori a misura | | 103.245,59 | € 557.417,19 |

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.

| | | | |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| IVA al 10% sui lavori | | € | |
| | € 45.417,16 | | € 55.741,72 |
| | | 10.324,56 | |
| Saggi su murature, solai e fondazioni IVA e spese tecniche comprese | € 11.831,33 | | € 11.831,33 |
| Spese per accertamenti di laboratorio e prove sui materiali | € | | € 3.000,00 |
| IVA inclusa | 3.000,00 | | |
| Spese tecniche (comprensive di cassa previdenziale e IVA) | € | | € 29.260,00 |
| | 29.260,00 | | |
| Assicurazione art. 24 DLgs 50/2016 | € 1.500,00 | | € 1.500,00 |
| Contributo di gara ANAC | € 405,00 | | € 405,00 |
| Spese per istruttoria ed autorizzazioni | | € 800,00 | € 800,00 |
| Spese pubblicità gara | | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| Spese tecniche di variante e aggiornamento POS per covid-19 (comprensive di cassa previdenziale e IVA) | | € 6.222,46 | € 6.222,46 |
| Somme a disposizione per ulteriori lavori | € 4.414,91 | € 78.407,39 | € 82.822,30 |
| | € | | |
| Totale Somme a Disposizione | 95.828,40 | € 96.754,41 | € 192.582,81 |
| | € | | |
| Totale complessivo | 550.000,00 | € 200.000,00 | € 750.000,00 |

3. Di dare atto che gli elaborati costituenti la 2° Variante in corso d'opera trasmessi dal D.L. ancorché non allegati sono parte integrante del presente Atto;

4. Di dare atto che rispetto all'importo stanziato per i lavori in oggetto con delibera di Giunta Comunale n. 36 del 09.02.2017 e con Determina Dirigenziale n. 3712 del 10.12.2018, pari ad € 750.000,00, non vi sono aumenti di spesa;
5. Di dare atto che rispetto all'importo di aggiudicazione, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1136 del 04.02.2019 pari ad € 454.171,60 IVA esclusa, si è registrato un aumento di spesa sui lavori, per la 1° e 2° Variante in corso d'opera, pari ad € 103.245,59 IVA esclusa
6. Di dare atto che i motivi per i quali è stata redatta la 2° Perizia di Variante in corso d'opera, sono ricompresi nelle specifiche riportate al comma 1 lettera c) dell'art. 106 del Dlgs 50/2016 e che le variazioni proposte non alterano la sostanza del progetto e sono necessarie per la corretta esecuzione e funzionalità dell'opera;
7. Di dare atto che il legale rappresentante dell'Impresa "SAPORITO Garden Soc. Coop." ha sottoscritto, a titolo di accettazione e senza apporre riserve, l'allegato "Schema dell'Atto di Sottomissione" e relativo "Verbale di concordamento nuovi prezzi";
8. Di approvare l'allegato Schema dell'Atto di Sottomissione e relativo Verbale di concordamento di n° 17 nuovi prezzi (*di cui 4 desunti dal Prezzario Regionale dell'Umbria e 13 desunti da apposite analisi dei prezzi*), da assoggettare al ribasso d'asta contrattuale del 30,20%;
9. Di dare atto che la maggiore spesa complessiva della 2° Variante in corso d'opera di € 7.312,32, IVA inclusa, trova copertura finanziaria con le somme disponibili al Cap. 133350500 imp. n. 32062228/2018 esigibilità 2021 Centro di costo U.2.02.01.09.003;

10. Di affidare i maggiori lavori di 2° variante all'Impresa "SAPORITO Garden Soc. Coop." (Partita IVA 07977511216) per l'importo complessivo di € 7.312,32 di cui € 6.647,56 per lavori e costi della sicurezza, ed € 664,76 per IVA 10%;

11. Di sub impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

| | | | | | |
|-------------------|--|-------------|--|-------------------|-----------------|
| Eserc. Finanz. | 2021 | | | | |
| Cap./Art. | 133350500 | Descrizione | Utilizzo avanzo vincolato da devoluzioni – scuole elementari | | |
| Miss./Progr. | 04.02.2.02 | PdC finanz. | U.2.02.01.09.003 | Spesa non ricorr. | no |
| Centro di costo | 500 | | | Compet. Econ. | 2021 |
| CIG | 7708448C83 | | | CUP | F41E16000110005 |
| Creditore Causale | SAPORITO Garden Soc. Coop." (Partita IVA 07977511216) | | | | |
| | Lavori di adeguamento sismico Primaria Carducci 2° Variante in corso d'opera | | | | |
| Modalità finan. | Mutuo pos 6024823 | | | Finanz. da FPV | no |
| Imp./Pre. n. | 32062228/2018 | Importo | € 7.312,32 | Accertamento | 3608/2017 |

12. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

| Data emissione fattura | Scadenza pagamento | Importo |
|------------------------|--------------------|----------|
| 2021 | 2021 | 7.312,32 |
| | | |

13. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

14. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

15. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

16. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Geom. Stefano Fredduzzi

17. Che la spesa è urgente e indispensabile ai fini dell'ultimazione dei lavori in tempo utile per la rendicontazione alla Regione Umbria (entro maggio 2021) dell'utilizzo del contributo concesso, dell'ultimazione dei lavori e nonché dell'utilizzo completo dell'edificio scolastico.

II RUP

(Geom. Stefano Fredduzzi)

IL DIRIGENTE

(Arch. Piero Giorgini)

[Faint handwritten marks]

[Faint handwritten marks]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

pag.2

pag.2

LA PROVINCIA DI TERNI



COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*

Numero 313 del 04/02/2021

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

| Importo | Bilancio <small>Missione. Programma.</small> | Capitolo | Conto finanziario | Estremi impegno/accertament o |
|----------------|--|-----------------|------------------------------------|--|
| 7.312,32 | 04.02 | 1333650500 | U.2.02.01.09.003 | 598/2021 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

* Documento sottoscritto con firma digitale

| Importo | Bilancio Missione. Programma. | Capitolo | Conto finanziario | Estremi impegno/accertament o |
|----------------|---|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |